

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	SÃO BERNARDINO - SC								
OBRA:	ACADEMIA BAIRRO SCHEID								
ÁREA:	259,00M2								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.345,00	1,30	100	1.345,00				
2.0	MURETA EM CONCRETO	5.888,87	5,69	100	5.888,87				
3.0	PAVIMENTAÇÃO	34.733,83	33,56	50	17.366,92	50	17366,92		
4.0	QUIOSQUE		0,00						
4.1	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - SAPATAS	198,84	0,19	50	99,42	50	99,42		
4.2	PILARES	839,86	0,81	50	419,93	50	419,93		
4.3	COBERTURA	4.957,00	4,79	50	2478,50	50	2478,50		
5.0	ÁREA LIVRE	6.430,00	6,21					100	6430
6.0	PLAYGROUND	19.080,79	18,43			50	9.540,40	50	9.540,40
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.1	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - SAPATAS	1.566,18	1,51	100	1566,18				
7.2	ILUMINAÇÃO	28.300,44	27,34	50	14150,22			50	14150,22
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	168,35	0,16					100	168,35
TOTAL MÊS		103.509,16	100,00	41,85	43.315,04	28,89	29.905,16	29,26	30.288,97
TOTAL GLOBAL		103.509,16	100,00	41,85	43.315,04	70,74	73.220,20	100,00	103.509,16

São Bernardino - SC, 16 de Novembro de 2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Bruna Henrique

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzaatto

PREFEITO MUNICIPAL
Adeli Jose Riffel