

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO	SÃO BERNARDINO - SC
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL
LOCAL:	ÁREA INDUSTRIAL
ÁREA:	535,80M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.933,98	0,77	100,00	3.933,98				
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	263,25	0,05	100,00	263,25				
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO								
3.1	FUNDAÇÃO/ARRANQUE	7.492,09	1,46	100,00	7.492,09				
3.2	VIGAS BALDRAMES	12.035,84	2,35	100,00	12.035,84				
3.3	PILARES NÍVEL 345CM	2.830,85	0,55	50,00	1.415,43	50,00	1.415,43		
3.4	PILARES NÍVEL 435CM	4.127,50	0,80	50,00	2.063,75	50,00	2.063,75		
3.5	PILARES NÍVEL 510CM	1.810,58	0,35	50,00	905,29	50,00	905,29		
3.6	VIGAS NÍVEL 345CM	5.505,82	1,07	50,00	2.752,91	50,00	2.752,91		
3.7	VIGAS NÍVEL 435CM - PLATIBANDA	2.390,01	0,47			100,00	2.390,01		
3.8	VIGAS NÍVEL 510CM	1.551,77	0,30			100,00	1.551,77		
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	144.964,92	28,25	50,00	72.482,46	50,00	72.482,46		
5.0	PAVIMENTAÇÃO	97.655,76	19,03	50,00	48.827,88	50,00	48.827,88		
6.0	ESQUADRIAS	69.911,39	13,63					100,00	69.911,39
7.0	COBERTURA	76.125,91	14,84			50,00	38.062,96	50,00	38.062,96
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.804,93	1,52					100,00	7.804,93
9.0	APARELHOS E METAIS	6.821,21	1,33					100,00	6.821,21
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.171,15	10,75					100,00	55.171,15
11.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	8.492,14	1,66					100,00	8.492,14
12.0	VAGA PNE	3.370,45	0,66					100,00	3.370,45
13.0	SERVIÇOS FINAIS	814,42	0,16					100,00	814,42
TOTAL MÊS		513.073,97	100,00	29,66	152.172,88	33,22	170.452,45	37,12	190.448,65
TOTAL GLOBAL		513.073,97	100,00	29,66	152.172,88	62,88	322.625,33	100,00	513.073,97

São Bernardino - SC, 13 de dezembro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Dalvir Luiz Ludwig