

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** SÃO BERNARDINO - SC  
**OBRA:** UBS - PORTE 01  
**LOCAL:** RUA VERÔNICA SCHEID ESQUINA COM A RUA SÃO BERNARDINO  
**ÁREA:** 529,91M²

**BDI:** 26,40%  
**SINAPI:** 09/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	183.466,81	7,63	30,00	55.040,04	10,00	18.346,68	6,00	11.008,01	6,00	11.008,01	6,00	11.008,01	6,00	11.008,01
2.0	SAPATAS E BALDRAMES	202.972,05	8,44	60,00	121.783,23	40,00	81.188,82								
3.0	ESTRUTURA	355.213,39	14,76	50,00	177.606,70	50,00	177.606,70								
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	204.661,47	8,51			30,00	61.398,44	30,00	61.398,44	20,00	40.932,29	20,00	40.932,29		
5.0	COBERTURA	96.300,37	4,00					35,00	33.705,13	35,00	33.705,13	30,00	28.890,11		
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.252,19	0,59	50,00	7.126,10	50,00	7.126,10								
7.0	ESQUADRIAS	171.360,26	7,12												
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	52.671,58	2,19			20,00	10.534,32	40,00	21.068,63	40,00	21.068,63				
9.0	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	124.184,83	5,16					50,00	62.092,42	50,00	62.092,42				
10.0	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	87.735,80	3,65												
11.0	REVESTIMENTO DE TETO	34.623,18	1,44											20,00	6.924,64
12.0	PINTURA	70.303,12	2,92			15,00	10.545,47	35,00	24.606,09	35,00	24.606,09	15,00	10.545,47		
13.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	63.813,15	2,65												
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	91.806,07	3,82											80,00	73.444,86
15.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	6.718,09	0,28												
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	183.501,69	7,63												
17.0	SPDA	23.787,61	0,99												
18.0	CLIMATIZAÇÃO	114.075,06	4,74												
19.0	DADOS E VOZ	9.350,50	0,39												
20.0	GASES MEDICINAIS	15.328,17	0,64												
21.0	URBANIZAÇÃO	8.389,90	0,35												
22.0	MUROS EXTERNOS	136.842,07	5,69												
23.0	ESTACIONAMENTO	146.857,17	6,10												
24.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.683,70	0,32												
TOTAL MÊS		2.405.898,23	100,00	15,03	361.556,06	15,24	366.746,52	8,89	213.878,72	8,04	193.412,57	3,80	91.375,88	3,80	91.377,50
TOTAL GLOBAL		2.405.898,23	100,00	15,03	361.556,06	30,27	728.302,58	39,16	942.181,30	47,20	1.135.593,87	51,00	1.226.969,75	54,80	1.318.347,25

SÃO BERNARDINO - SC, 14 DE FEVEREIRO DE 2025.

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Engº Civil Jean C. Tortelli

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL  
Dalvir Luiz Ludwig

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** SÃO BERNARDINO - SC  
**OBRA:** UBS - PORTE 01  
**LOCAL:** RUA VERÔNICA SCHEID ESQUINA COM A RUA SÃO BERNARDINO  
**ÁREA:** 529,91M²

**BDI:** 26,40%  
**SINAPI:** 09/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	183.466,81	7,63	6,00	11.008,01	6,00	11.008,01	6,00	11.008,01	6,00	11.008,01	6,00	11.008,01	6,00	11.008,01
2.0	SAPATAS E BALDRAMES	202.972,05	8,44												
3.0	ESTRUTURA	355.213,39	14,76												
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	204.661,47	8,51												
5.0	COBERTURA	96.300,37	4,00												
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.252,19	0,59												
7.0	ESQUADRIAS	171.360,26	7,12			50,00	85.680,13	50,00	85.680,13						
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	52.671,58	2,19												
9.0	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	124.184,83	5,16												
10.0	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	87.735,80	3,65	30,00	26.320,74	30,00	26.320,74	40,00	35.094,32						
11.0	REVESTIMENTO DE TETO	34.623,18	1,44	40,00	13.849,27	40,00	13.849,27								
12.0	PINTURA	70.303,12	2,92												
13.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	63.813,15	2,65	50,00	31.906,58	50,00	31.906,58								
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	91.806,07	3,82	20,00	18.361,21										
15.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	6.718,09	0,28			40,00	2.687,24	60,00	4.030,85						
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	183.501,69	7,63			40,00	73.400,68	60,00	110.101,01						
17.0	SPDA	23.787,61	0,99							100,00	23.787,61				
18.0	CLIMATIZAÇÃO	114.075,06	4,74							50,00	57.037,53	50,00	57.037,53		
19.0	DADOS E VOZ	9.350,50	0,39									50,00	4.675,25	50,00	4.675,25
20.0	GASES MEDICINAIS	15.328,17	0,64							50,00	7.664,09	50,00	7.664,09		
21.0	URBANIZAÇÃO	8.389,90	0,35									50,00	4.194,95	50,00	4.194,95
22.0	MUROS EXTERNOS	136.842,07	5,69									50,00	68.421,04	50,00	68.421,04
23.0	ESTACIONAMENTO	146.857,17	6,10									25,00	36.714,29	75,00	110.142,88
24.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.683,70	0,32									50,00	3.841,85	50,00	3.841,85
TOTAL MÊS		2.405.898,23	100,00	4,22	101.445,81	10,18	244.852,64	10,22	245.914,33	4,14	99.497,23	8,05	193.557,00	8,41	202.283,97
TOTAL GLOBAL		2.405.898,23	100,00	59,01	1.419.793,06	69,19	1.664.645,70	79,41	1.910.560,02	83,55	2.010.057,26	91,59	2.203.614,26	100,00	2.405.898,23

SÃO BERNARDINO - SC, 14 DE FEVEREIRO DE 2025.

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Engº Civil Jean C. Tortelli

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL  
Dalvir Luiz Ludwig