Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO -IRATI- JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de São Bernardino
EMPREENDIMENTO: Conclusão Escola Padrão FNDE - 6 Salas de Aula
ÁREA: 1.827,56m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01 - 2020		MÊS 02- 2020		MÊS 03 - 2020		MÊS 04- 2020	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1	PAISAGISMO	20.968,28	12,97					100,00	20.968,28		
2	ESTRUTURA E COBERTURA PARA PLAYGROUND	29.242,49	18,09			40,00	11.697,00	60,00	17.545,49		
3	FECHAMENTO DE PÁTIO CENTRAL	53.922,47	33,36	70,00	37.745,73	20,00	10.784,49	10,00	5.392,25		
4	COBERTURA PORTAL DE ENTRADA	17.551,01	10,86	100,00	17.551,01						
5	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	37.209,30	23,02	10,00		70,00		20,00			
6	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2.723,06	1,68					100,00	2.723,06		
TOTAL MÊS		161.616,61	100,00	34,21	55.296,74	13,91	22.481,49	28,85	46.629,09		
TOTAL GLOBAL		**161.616,61**	**100,00**	**34,21**	**55.296,74**	**48,13**	**77.778,23**	**76,98**	**124.407,31**		

São Bernardino, 02 de dezembro de 2019.

Engº Bruna Henrique
AMNOROESTE - CREA-SC 048003-9

Prefeito Municipal de São Bernardino -SC